图纸名称	尾水出口开挖支护图 A 版		
图号	UT1-C-080-CVL-DG-59001		
会审日期	2022-01-22	会审地点	上崔一项目部会议室
主持人	徐小川	记录人	罗国权

序号	图号	图纸问题	会审意见	意见回复
1	UT1-C-080-CVL-DG-59001-02	（1）边坡支护部分锚杆为D28,L=9m,大林公司原设计为D25,L=6m,且现场只有D32和D25两种直径的锚杆 （2）Detail A中排水沟砼等级为C20，现场没有C20配比的砼 （3）A-B断面地形和岩土分界线与实际地形不符；根据现场实际情况，图纸中A-A和B-B断面高程EL.920以上都是土，不是岩石 （4）锚杆细部图中锚杆灌浆用的是水泥砂浆灌浆，现在现场定的是用纯水泥浆灌浆 （5）原设计出口结构建筑物宽度为9.5m,新图纸出口结构建筑物为9.6m （6）高程EL.927维护平台范围过大	（1）建议边坡支护部分锚杆D28，L=9m改为D25，L=6m（部分锚杆为D25,L=3m不变） （2）Detail A中排水沟砼等级改为C21 （3）请使用最新地形图和岩土分界线 （4）锚杆细部图中Cement mortar改成Cement grout （5）请确认出口结构建筑物尺寸 （6）建议高程EL.927的维护平台只保留红色区域范围，下游侧的927平台宽度尽量减小(马道即可)， 	（1）已按要求修改。 （2）图纸上的排水沟已取消。 （3）平、剖面已按最新地形图修改。 （4）已按要求修改为cement grout。 （5）出口体型宽度9.5m，两侧边坡喷护厚度各0.1m，总宽应该为9.7m。 （6）开挖方案已按最新地形图和2022年1月30日的邮件尾水出口开挖支护图A版图纸补充意见调整。请密切注意右侧边坡的稳定安全问题。